



P2AR (Anas de Lin)

FICHE DE VISITE TECHNIQUE PREALABLE

Cette fiche permettra aux différents partenaires du projet P2AR d'assurer lors de l'état des lieux que l'ensemble des points réglementaires et des points de vigilance relatifs à l'isolation des combles perdus ont été abordés en vue de la bonne faisabilité du chantier.

Informations générales

- ◆ Collectivité :
 - ◆ Opération :
 - ◆ Adresse du chantier :
 - ◆ Dimensions : L = * l = = m²
-

Caractéristiques du chantier

- ◆ Type isolant et épaisseur prévue :
- ◆ Plancher déjà isolé :
- ◆ Enlèvement ancien isolant :
- ◆ Débarras :
- ◆ Trappe d'accès :
- ◆ Isolation trappe d'accès :
- ◆ Coffrage trappe d'accès > 20 % de l'épaisseur de l'isolant prévue :
- ◆ Caisson VMC :
- ◆ Conduit de cheminée :
- ◆ Présence d'un coffrage suffisant autour du conduit :
- ◆ Nombres de réglettes à poser (4 pour 100 m²) :
- ◆ Accès poids lourd et place de stationnement :
- ◆ Si oui, type, épaisseur, pare-vapeur :
- ◆ Accessibilité :
- ◆ Dimensions : L = * l = = m²
- ◆ Si oui, déplacement :
- ◆ Si oui, type de conduit :



P2AR (Anas de Lin)

Etat du site

- ◆ Plancher :
- ◆ Trous, fentes :
- ◆ Humidité :
- ◆ Couverture :
- ◆ Etat :
- ◆ Humidité :

Installations Electriques

- ◆ Spots intégrés :
- ◆ Si oui, présence de capots :
- ◆ Boitiers électriques :
- ◆ Repères boitiers :

Etanchéité à l'air

- ◆ Ventilation naturelle efficace :
- ◆ L'isolant à souffler sera contre la couverture :
(Si oui, pose de déflecteur obligatoire)
- ◆ Autres commentaires :

Date de réalisation :

Signature :

